



Áætlaður kostnaður í upphafi samþykktur 16.03.2023.
Sveitarstjóra falið að áfangaskipta

161.000.000

Samantekt kostnaðar vegna sorpmóttökuhúss 1. mars 2025			
Á fjárhagsáætlun:			Upphæð
Fjárveiting 2023 Gámaplan hús			30.000.000
Fjárveiting 2024 Gámaplan lóð og sökklar			80.000.000
Fjárveiting 2025 Tækjakaup o.fl.			20.000.000
Samþykktur aukakostnaður v stærra húss 24.08.2023			22.731.574
Samþykkt tilboð í jarðv. 02.11.2023 (umframkostnaður)			3.546.315
Aukafjárveiting 2025			48.000.000
Alls á fjárveiting á fjárhagsáætlun			204.277.889
		Fráðregin vsk	4.687.389
		Alls	199.590.500

Endanlegur kostnaður áætlaður	244.539.168
Lokið að raunvirði með vísitölu 16.03.2025	162.333.456
Eftirstöðvar að raunvirði 16.03.2025	82.205.712