



LANGANESBYGGÐ

ÞÓRSHÖFN – ENDURBYGGING BRIMVARNARGARÐS

VERKFUNDUR NR 1.

Verkfundur haldinn á verkstað á Þórshöfn mánudaginn 28.október 2024

Mættir:

Þór Konráðsson

Skútaberg, thor@skutaberg.is

Sigurbergur Konráðsson

Skútaberg, sigurbergur@skutaberg.is

Fannar Gíslason

Vegagerðin, fgi@vegagerdin.is

1. Upplýsingar um bjóðanda:

Fyrri verk:

Skútaberg ehf. kt. 510108-0350, hefur mjög mikla reynslu í grjótröðun og hefur unnið fjölmörg verkefni í gegnum tíðina fyrir Vegagerðina

Verkstjórnendur:

Þór Konráðsson og Sigurbergur Konráðsson

Tæknileg umsjón:

Þór Konráðsson

Tækjabúnaður:

Verktaki mun nota 2 50 tonna gröfur, 1 búkollu og 1 fjögurra öxla bíl. Tennta skóflu og kló.

Gæðakerfi bjóðanda:

Verktaki mun halda dagskýrslur og skila þeim til verkkaupa ef þess er óskað.

Gögn sem bjóðandi leggur fram áður en gengið er til samninga:

Verkefnið var ekki boðið út. Ákveðið var að semja við Skútaberg um að fara í verkefnið og er verkefnið framlenging verktakans á núverandi samningi sem er í gildi milli hafnarinnar og þeirra varðandi dýpkun hafnarinnar.

2. Undirritun samnings:

Stefnt er að undirritun samnings á næsta verkfundi. Um er að ræða viðbót við fyrri samning verktakans við dýpkun hafnarinnar í Þórshöfn.

3. Verkstaða og verkáætlun:

Farið var yfir verkefnið með verktaka:

- Verktaki var búinn að opna grjótgarðinn og gera ramp upp á bermu.
- Búinn að fylla ofan í holur með stærra grjót og fínt efni sett yfir.
- Akstursleið tilbúin út á garðsenda.

Verktaki notar bermu brimvarnargarðs sem akveg út á garðsenda. Stefnt er að hefja vinnu í dag við endurbyggingu á skarði sem myndaðist á garðinum



Framundan er að:

- Klára endurbygginguna á báðum skörðunum.

4. Tæki og mannaflí:

Að sögn verktaka vinna 2-3 menn við verkið.

5. Hönnunargögn, breytingar:

Verktaki hefur fengið afhent hönnunarsnið og útboðsgögn fyrir verkefnið.

6. Nýjar kröfur verktaka:

Engar.

7. Eldri kröfur verktaka:

Engar.

8. Námur, aðföng:

Náma Langanesbyggðar um 2 km frá verkstað.

9. Mælingar og rannsóknir:

Engar.

10. Úttektir

Engar.

11. Greiðslur:

Reikningar verða greiddir í lok verks.

12. Önnur mál:

Rætt um að setja 0-100 efni ofan á drenið sem er staðsett við brunninn þar sem rampurinn upp brimvarnargarðinn byrjar.

Næsti verkfundur verður að viku liðinni.

Fleira ekki rætt, fundi slitið

Fundargerð ritaði Umsjónarmanns.

Fundargerð samþykkt: _____

Staður og dags.

fh. verktaka

fh. verkkaupa