

Verknúmer 12018	Verkkaupi Langanesbyggð
Dagsetning 12.03.2025	Verkpáttur Framkvæmda- og kostnaðaráætlun 2025
Unnið af Almar	Staðsetning / Lýsing Langanesvegur 3b, 680 Þórshöfn Hjúkrunarheimilið Naust
Tengiliður Björn S. Lárusson	
	Dreifing: Langanesbyggð

Vegna

Hjúkrunarheimilið Naust, Fjarðarvegur 3b, Þórshöfn. Viðbygging, stækkun og endurbætur á miðrými,

Framkvæmda- og kostnaðaráætlun fyrir árið 2025.

Gert er ráð fyrir að fyrir vetur verði komin steipt botnplata, tilbúið fyrir burðarvirki veggir og þak.

Nr.	Verkpáttur	Dags. Upphaf / lok	Kostnaður Kr. m. vsk.
1.	Hönnun og útboðsgögn	Jan / júní	18.000.000
2.	Útboð Jarðvinna, gröftur, fyllingar og grófjöfnun lóðar	Júní/ Júní	-
3.	Útboð- Fráveitulagnir, lagnir í jörð	Júní / Júní	-
4.	Útboð Jarðvinna	Júní / Júní	-
5.	Útboð- Sökklar og botnplata	Júní / Júní	-
6.	Jarðvinna, gröftur, fyllingar og þjöppun undir sökkla	Júní / Júlí	4.000.000
7.	Sökklar, uppsláttur, járnabending og steypa Jarðtenging sökkla	Júlí / Ágúst	6.000.000
8.	Jarðvinna, fyllingar og þjöppun , uppundir plötu	Ágúst / Sept.	4.000.000
9.	Fráveitulagnir, lagnir í jörð	Sept. / Sept.	4.000.000
10.	Botnplata, járnabending og steypa	Sept. / Okt.	4.000.000
11.	Hitakerfi- Gólfhitalagnir í steipta plötu	Sept. / Okt.	3.000.000
12.	Ófyrirséð 20%	Júní / Nóv	9.000.000

Framkvæmdaáætlun vegna 2025 Verktími / kostnaður 5 mánuðir / kr. 52.000.000